



HOTĂRÂREA Nr. 507

din data de 31 iulie 2019

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

Privind: aprobarea Raportului pe trimestrul II 2019 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Direcției Arhitect Șef, înregistrat cu nr. 65.648/2019, prin care s-a propus aprobarea Raportului pe trimestrul II 2019 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordinului ministrului mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și ale Hotărârii guvernului României nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

Ținând cont de modelul (macheta) pentru raportarea trimestrială și anuală a stadiului realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov, transmis de către autoritatea centrală pentru protecția mediului (ANPM) prin autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Brașov ;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul pe trimestrul II 2019 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Arhitect Șef - Compartimentul Protecția Mediului, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florentin Adrian Oprică



CONTRASEMNAT
SECRETARUL MUNICIPIULUI BRAȘOV,

Adriana Goran

Întocmit: D.F.
Tehnoredactat: A.S./4 ex.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Termene prevăzute în plan	Responsabil/Responsabili	Costuri prevăzute în plan		Surse finanțare		Costuri suportate până la data raportării	Surse finanțare	Data la care a început implementarea	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2018		2019				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații	
				Lei	Euro	Lei	Euro						trim IV	anul 2018	Trim I	Trim II	Trim III	2019				
Măsura I.1.1	Creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic prin punerea în circulație a autobuzelor electrice, autobuzelor electrice hibride, autobuzelor alimentate cu GNC și a troleibuzelor, a autovehiculelor alimentate cu combustibil ecologic/alternativ sau orice alte surse de propulsie ecologice.	2018	2022	PMBV; RAT BV						Data de incepere	Achiziționarea de mijloace de transport ecologice	nr.	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu			stadiu: realizat /nerealizat/stadiu						
					111mil.		credit BERD	7,95 mil. + 32,11 mil		2018	număr de autobuze E6 achiziționate din 105 contractate (30 buc./10,5m + 40 buc./12m + 35buc./18m)		10 autobuze E6 intrate in parcul RATBV	10 autobuze E6	40 autobuze E6	55 autobuze E6				105	0	Cele 105 autobuze sunt in circulatie pe traseele RAT BV SA; Factura nr.3954/02.04.2019 -20 buc; Factura nr.4715/19.04.2019-35 buc; Factura cu nr.673/18.01.2019-5 buc;Factura cu nr.1961/14.02.2019-4 buc;Factura cu nr.2120/18.02.2019-16 buc;Factura cu nr.3354/20.03.2019-15 buc; 1.Contract nr.9531/20.07.2018; Factura cu nr.15441/21.12.2018 - 10 buc autobuze 10m -7.945.414,66 lei
						20 mil.	PMBV (POR)			2018	un număr de 25 troleibuze articulate si 10 autobuze hibrid											HCL nr.97/28.02.2019 pentru completarea HCL nr.687/15.11.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici pt.proiectul Achiziția de mijloace de transport moderne 1. in evaluare /
					78 mil.		MDRAP (POR)			2018	număr troleibuze achiziționate din cele 26 contractate								26	26	In data de 01.07.2019 s-a semnat contractul de achiziție a 26 de troleibuze cu firma "Solaris Trollino 18" derulat de MDRAP. 1. in evaluare	
					62mil.		MDRAP (POR)			2018	20 autobuze electrice si a statiilor de incarcare (12 autobuze articulate + 8 autobuze solo)											MDRAP a lansat licitatie pentru achiziția de autobuze articulate electrice de 18 m lungime-12 buc pt Brasov 1.in evaluare
					137,8 mil.		AFM 80%+PMBV 20%;			2018	număr autobuze electrice si hibrid achiziționate din 52 contractate (32 buc. electrice + 20 buc hibrid)		TOTAL									In procedura de licitatie, publicat pe SICAP; 1.HCL nr.627/2018 privind aprobarea proi. si a cheltuielilor legate de proi."Achiziția a 32 autobuze electrice si 20 autobuze articulate electric-hibrid" prin Programul privind imbunatarea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, utilizand autovehicule mai putin poluante in transportul public local de persoane; 2. Contract nr.38/N/GES/din 28.12.2018 incheiat intre AFM si Mun.BV; 3. Caiet de sarcini in curs de elaborare
Măsura I.1.2	Promovarea transportului public prin introducerea unui sistem de informare în timp real cu privire la serviciile de transport public, serviciului eTicketing	2018	2022	PMBV						Data de incepere	Introducerea sistemului eTicketing pentru toate vehiculele de transport public din oras cu achiziția sistemului de informare in timp real in statii	nr.calatorii/ an	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări			stadiu: realizat /nerealizat/stadiu						1.HCL nr.731/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt.proiectul "Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public";
											Extinderea pe verticala si orizontala a sistemelor informatice pentru transportul public											2.HCL nr.732/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public"si a cheltuielilor legate de proiect in vederea finantarii acestuia in cadrul POR/2017/4/4.1/1
					7 mil.		PMBV (POR)															3. CU nr.3023/2018; CU nr.3473/2018
													TOTAL									4. Clasarea notificarii nr.18083/2018
																						Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1
Măsura I.1.3	Gestionarea traficului prin realizarea unui pasaj rutier suprateran	2018	2022	PMBV						Data de incepere	Alizarea unui pasaj rutier suprateran in zona Garii-Coresi		stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări			stadiu: realizat /nerealizat/stadiu						1.CU nr.1563/2017
											Construire pasaj rutier, acces in cartierul Tractorul din b-dul Garii											2.Decizia etapei de evaluare initiala nr.1253/2019
					3mil.		PMBV															In procedura de obtinere a avizului SNCFR SA necesar continuarii procedurii de obtinere a acordului de mediu
													TOTAL									
Măsura I.1.4	Gestionarea traficului prin realizarea de cai noi de acces	2018	2022	PMBV						Data de incepere	Cai noi de acces;Amenajare drum de legatura	km/an	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări			stadiu: realizat /nerealizat/stadiu						1.CU nr.288/2019 obtinere AC pt. modernizare str. Cucului prin racordare la sos.Cristianului si DN 73; CU nr.50/2018 obtinere AC pt.modernizare strada - str.Cucului pe sectoare de drum
											Municipiul Brasov; Brasov-Cristian (str.Cucului); Brasov-Poiana Brasov (din str. Caramidariei)											2. SF in curs de elaborare -str.Cucului
					2mil.		PMBV															3.SF in curs de actualizare - str.Caramidariei
																						HCL nr. 94/28.02.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Modernizare strazi-strada Cucului (5864 m)

Măsura	Descrierea	2018	2022	PMBV						Data de incepere	Reabilitare sistem de incalzire centralizata in Municipiul Brasov prin inlocuirea retelei de distributie a agentului termic	km/an	TOTAL stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu								
Măsura 1.1.13	Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal și dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluanți	2018	2022	PMBV							Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție energie termică în zona rezidențială Tractorul din Brașov (lungime totală 7,696 km)			3150 m	3080 m			7696 m	1466 m	4546 m	HCL nr.45/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție energie termică în zona rezidențială Tractorul din Brașov. Proiect cofinanțat prin Programul de Cooperare Elvetian-Român, Contract de execuție lucrări nr.249/72726/24.08.2018	
Măsura 1.1.14	Sprrijinirea persoanelor fizice și juridice pentru a se bransa la sistemul centralizat de distribuție a agentului termic	2018	2022	PMBV							Sustinerea PF și PJ doritoare pentru bransarea la sistemul centralizat de distribuție a agentului termic	nr./an	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu								
Măsura 1.1.15	Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor	2018	2022	PMBV							Reabilitarea termică a clădirilor	nr./an	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu								
											Colegiul Tehnic Maria Baiulescu; Colegiul Tehnic Transilvania; Eficientizare energetica a cladirilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, strada Mihai Viteazul nr.11										1.HCL nr.633/2018 - cota de contributie aferente finantarii executarii lucrarilor de interventie privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte; 2.Lucrari in functie de alocatiile bugetare	
																						2.HCL nr.746/14.12.2018 aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu"; HCL nr.747/14.12.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu"; Proiect de pus pentru finantare POR
																						HCL nr.96/28.02.2019 privind modificarea HCL nr.748/14.12.2018 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii "Eficientizarea energetica a cladirilor din Municipiul Brasov-Colegiul Tehnic Transilvania-Corp A"; 3.HCL nr.748/14.12.2018 privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii "Eficientizarea energetica a cladirilor din Municipiul Brasov-Colegiul Tehnic Transilvania-Corp A";
																						HCL nr.101/28.02.2019 pentru modificarea HCL nr.51/26.01.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii Eficientizare energetica a cladirilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, strada Mihai Viteazul nr.11
Măsura 1.1.16	Creșterea suprafeței spațiilor verzi și gestiunea celor existente	2018	2022	PMBV							Creșterea suprafeței spațiilor verzi și gestionarea corespunzătoare a celor existente	mp/an	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu								
											Amenajare și întreținere spații verzi.				1240 mp extindere							In perioada 01.04.2019 - 30.06.2019 s-a alocat suma de 2.319.437,62 lei pentru servicii de amenajare și întreținere a zonelor verzi și s-a achiziționat material dendrofloricol în valoare de 417.798,79 lei; In perioada 01.01.2019 - 31.03.2019 s-a alocat suma de 1.134.999,96 lei pentru servicii de amenajare și întreținere a zonelor verzi
Măsura 1.1.17	Creșterea eficienței salubrității urbane-salubritatea străzilor	2018	2022	PMBV							Aspirarea carosabilului și spălarea acestuia	km/an	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu								
											Lungime strazi				5.056.314 mp Maturat mecanizat	19.759.208 mp						In perioada 01.04.2019 - 30.06.2019 s-a alocat suma de 475.035,8 lei pentru aceste lucrari
Măsura 1.1.18	Tren metropolitan	2018	2022	PMBV; CFR							Implementare soluție tren metropolitan în municipiul Brașov	nr.calatori/an	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu								
											Triaj Harman-Gara Brașov-Stupini; Triaj Harman-Gara Brașov-Bartolomeu-Lustic; Triaj Harman-Cartier Florilor-Darste											
Măsura 1.1.19	Reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare	2018	2022	PMBV							Reglementare în noul PUG	nr./an	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări	stadiu: realizat /nerealizat/stadiu								

